



**Звіт з реалізації Стратегії розвитку Нижньовербізької сільської ради ОТГ**

Станом на: 22.04.2020 р.

**1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):**

<b>Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ</b>					
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Формування образу об'єднаної громади як інвестиційного привабливої території</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Інвентаризація земельного фонду громади	2018	Частково реалізовано	При передачі земель в управління територіальною громадою передана менше 50% усього місцевого земельного фонду (в першу чергу – землі сільськогосподарського користування)	Заплановано провести інвентаризацію земель с. Нижній Вербіж та виготовити Генеральний план с. Нижній Вербіж з розширенням меж населеного пункту
2.	Розроблення містобудівної документації населених пунктів (Генплану, схеми планування території)	2026	Частково реалізовано	Неможливість розроблення містобудівної документації для всієї території громади	Фінансування проекту розроблення Генерального плану с.Нижній Вербіж передбачено в рамках програми DOBRE (сума проекту 961,889 тис.грн., в.т.ч. 673,226 тис.грн. внесок Програми ДОБРЕ, а 288,663 тис.грн. – внесок сільської ради )

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	Підготовка промоційної форми каталогу інвестиційних пропозицій	2018	Не реалізовано	Відсутність повноцінного інформаційного забезпечення для формування каталогу інвестиційних пропозицій	Завдання планується реалізувати після проведення інвентаризації земельних ділянок громади
4.	Зміцнення матеріально-технічної бази КП	2024	Частково реалізовано		Завданням передбачалось суттєве розширення сфер діяльності КП. За період 2017-2019рр. придбано екскаватор Борекс, трактор МТЗ-82, з причепом, комплектуючі до трактора, в.т.ч., відвал для снігу, ковші, косарку, отримано від Програми ДОБРЕ сміттєвоз.
5.	Налагодження співпраці з провідними господарюючими суб'єктами регіону для запровадження системи консультування, навчання та професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для жінок, мігрантів, неповносправних та старших осіб	2019	Не реалізовано		
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу</b>					
	<b><i>Діяльність / захід</i></b>	<b><i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i></b>	<b><i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i></b>	<b><i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i></b>	<b><i>Додаткова інформація та зауваження</i></b>
1.	Сприяння створенню та розвитку малих фермерських, індивідуальних підсобних господарств, кооперативів у	2018	Не реалізовано		

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	сфері прийому та переробки сільськогосподарської продукції				
2.	Поширення практики сільськогосподарської кооперації на території громади	2020	Не реалізовано	Низький рівень підтримки з боку суб'єктів господарювання практики сільськогосподарської кооперації	
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Формування туристичних продуктів громади	2018	Реалізується	Брак кадрових та фінансових ресурсів	В громаді туризм у перспективі може стати один з важливих напрямів розвитку. В цьому плані передбачена співпраця із сусідніми громадами, в т.ч. з Печеніжинською ОТГ, Коломийською ОТГ та Ланчинською ОТГ шляхом подачі проектної заявки на конкурс міжмуніципальних проектів (спільні туристичні маршрути), який оголосила Програма ДОБРЕ.
2.	Сприяння створенню садиб сільського зеленого туризму на території громади (інформаційно-консультаційна підтримка, податкові пільги і т. ін.)	Постійно	Не реалізовано		Офіційно в громаді діє два готелі «Вербіж» та «Генделик»

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	Створення відпочинкових зон кемпінгового типу в селах громади	2020	Не реалізовано		
4.	Формування комплексу промо-матеріалів для висвітлення туристичних можливостей громади	2019	Реалізовано	---	Пакет друкованих промо-матеріалів про туристичні принади громади розроблений за кошти сільського бюджету.
5.	Запровадження комплексу заходів подієвого туризму (тематичні фестивалі, святкування)	2020	Реалізується	Залежність проведення фестивалів від погодного чинника. Складність співпраці з енергопостачальником (в процесі отримання дозволів)	Наряду з дякими в громаді фестивалями, у с. Мишин у співпраці з DOBRE та Міністерством культури України, організовано та проведено у 20109р. етнічно-культурний фестиваль «Гуцульське весілля». Для його реалізації придбано нову концертну сцену, музичне, світлове обладнання, мобільні трибуни, облаштовано роздягалку та громадський туалет в урочищі «Дуби» с.Мишин. Загальний бюджет проекту 1085,623 тис.грн., в.т.ч. Програма DOBRE профінансувала 561,997 тис.грн., сільська рада 523,626 тис.грн.
6.	Утримання в належному стані річкових пляжів на теренах об'єднаної громади (із врахуванням повеневого фактору)	2020	Реалізується		
7.	Створення і забезпечення безкоштовного розповсюдження туристичної карти громади	2020	Реалізується		Передбачено у рамках спільного міжмуніципального проекту який громада підготувала з громадами сусідами.
8.	Розроблення туристичних маршрутів, що пролягають територією громади	2018	Реалізується		Передбачено у рамках спільного міжмуніципального проекту який громада підготувала з

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					громадами сусідами.
9.	Забезпечення розміщення актуальних промо-матеріалів про туристичні принади громади на внутрішніх та зовнішніх Інтернет-ресурсах	2018	Реалізується		Передбачено у рамках спільного міжмуніципального проекту який громада підготувала з громадами сусідами.
<b>Стратегічна ціль 2: СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ГРОМАДИ</b>					
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Підвищення рівня енергоефективності об'єктів соціально-культурної інфраструктури</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Відновлення опалювальної системи в Народному домі с. Нижній Вербіж	2020	Не реалізується	Брак коштів	Завдання залишається актуальним, його реалізація відкладається в часі
2.	Перекриття даху в будинку культури с. Верхній Вербіж	2020	Не реалізується	Брак коштів	Завдання залишається актуальним, його реалізація відкладається в часі у зв'язку із внесенням змін до державного бюджету України та переспрямуванням коштів «інфраструктурної субвенції» на заходи для боротьби з пандемією
3.	Побудова автономної системи опалення дитячого садка в с. Нижній Вербіж	2020	Повністю реалізовано	Затягування проведення тендерних процедур на виконання робіт	У 2019р. завершено будівництво нової котельні на твердому паливі для Нижньовербізького ліцею та Нижньовербізького ДНЗ «Веселка». Загальною вартістю 2203 тис.грн., крім того на суму 128 тис.грн. проведено капітальний ремонт системи

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					теплопостачання.
4.	Термомодернізація Нижньовербізької ЗОШ (перекриття даху, утеплення фасаду)	2025	В процесі реалізації	---	Проектно-кошторисна документація розроблена. Загальна передбачувана сума робіт – 6200 тис. грн. У 2019р. перекрито дах. Загальна сума виконаних робіт 3,3 млн.грн. У 2020р. роботи заплановано продовжити, для цього з сільського бюджету виділено 455,0 тис.грн.
5.	Термомодернізація ДНЗ в с. Нижній Вербіж (перекриття даху, утеплення фасаду, заміна вікон)	2025	В процесі реалізації	---	Завдання залишається актуальним, його реалізація відкладається в часі
6.	Утеплення фасаду дитячого навчального закладу в с. Мишин	2020	Не реалізується	Брак коштів	У 2019р. завершено будівництво нової котельні на твердому паливі для Нижньовербізького ліцею та Нижньовербізького ДНЗ «Веселка» Загальна вартість робіт – 2,203 млн.грн.
7.	Переведення опалювальних систем об'єктів комунальної власності на тверде паливо	2022	Реалізується	---	Завершено. Загальна вартість робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі – 1,490 млн.грн.
8.	Перекрыття даху адміністративної будівлі в с. Великий Ключів	2019	Повністю реалізовано	---	Проблема для вирішення залишається актуальною, але відкладеною для реалізації в часі. На даний час амбулаторію ЗПСМ с.В.Ключів рішенням сесії сільської ради переміщено у капітально відремонтоване адміністративне приміщення с.Великий Ключів.
9.	Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ с. Великий Ключів	2020	Реалізовано шляхом переміщення амбулаторії у відремонтоване приміщення	Брак коштів	

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природних і техногенних чинників</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів річок селам громади	2026	Реалізується	Фінансування вказаних робіт має проводитись за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища	Запити на виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього середовища подаються щорічно
2.	Зменшення негативного впливу від несанкціонованого вирубування лісів на території громади	2020			
3.	Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів на перетині 4 річок в с. Нижній Вербіж і Верхній Вербіж	2026		Фінансування вказаних робіт має проводитись за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища	Локація у Нижньому Вербіжі є унікальною для України: в ній сходяться 4 великі гірські річки, які в разі збільшують загрозу повеней
4.	Розроблення і запровадження схеми інформаційно-технічної підтримки домогосподарств, що постраждали від стихійного лиха	2018			
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах громади</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<i>реалізовано</i>		
1.	Забезпечення 100%-го покриття громади організованим збором твердих побутових відходів	2026	Реалізується	Низький рівень платоспроможності частини мешканців	Розрахований тариф на разовий вивіз сміття з домогосподарства складає близько 72 грн. У 2019р. на суму 880. тис.грн. сільська рада співфінансувала проект з ТПВ (придбала металеві контейнери, пластикові контейнери, облаштувала майданчики для сортування сміття), крім того, у 2020р. придбано додатково 454 контейнери на суму 255 тис.грн.
2.	Організація роздільного збирання сміття в усіх селах громади	2020	Реалізується	Відсутність наступної ланки поводження з роздільного збирання сміття Низький рівень екологічної свідомості мешканців	В минулому році облаштовано 11 сміттесортувальних майданчиків на території бюджетних установ громади та на території кладовищ
3.	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади	2020	Реалізується	Низький рівень екологічної свідомості більшості місцевого населення	Роботи проходять силами комунального підприємства громади
4.	Впровадження у навчальні програми місцевих шкіл занять з екологічної етики	2019	Частково реалізується	---	Заняття з екологічної етики є частиною факультативного навантаження та не включені в основну навчальну програму місцевих ЗЗСО
5.	Проведення (щомісяця) в комунальних ДНЗ виховних занять на екологічну тематику	2020			---
<b>Стратегічна ціль 3: ФОРМУВАННЯ В ГРОМАДІ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЗДЖИХ</b>					
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>		
1.	Забезпечення централізованого водопостачання в селах громади	2026	Не реалізується	Брак коштів	Завдання залишається актуальним, його реалізація відкладається в часі
2.	Розвиток центральної каналізаційної системи на теренах об'єднаної громаді	2026	Не реалізується	Брак коштів	Завдання залишається актуальним, його реалізація відкладається в часі
3.	Капітальний ремонт сільських доріг з твердим покриттям	2024	Реалізується	Брак коштів	Основний масштаб робіт проводиться на ділянках доріг, які знаходяться на балансі сільської ради
4.	Розвиток мережі доріг з твердим (асфальтним) покриттям	2024	Реалізується	Брак коштів	---
5.	Закупівля спеціалізованої техніки для комунального підприємства	2022	Реалізується	---	Закуплено екскаватор, трактор та причіп, які передано на використання КП «Благоустрій ОТГ» (с. Мишин)
6.	Закупівля легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб сільської ради	2018	Не реалізується	Брак коштів	---
7.	Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Лючка в с. Мишин	2018	Виконано		Роботи виконано
8.	Підвищення рівня безпеки школярів на місцевих дорогах	2018	Реалізується		Станом на сьогодні встановлено дорожні знаки з люмінесцентною підсвіткою. Планується встановити двома світлофори поруч зі школами
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Створення образу громади як регіонального культурного центру</b>					

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Будівництво нового приміщення будинку культури с. Великий Ключів	2025	Не реалізується		З огляду на вивільнення приміщення колишньої амбулаторії, його вирішено задіяти саме на потреби будинку культури
2.	Сприяння розвитку народних колективів в селах об'єднаної громади	Постійно	Реалізується		---
3.	Збереження автентичності та надбань духовної сфери (в тому числі популяризація культурної спадщини Карпатського регіону – Церкви Пресвятої Богородиці, яка віднесена до спадщини ЮНЕСКО)	Постійно	Реалізується	---	Виготовлено першу частину проектної документації на реставрацію Церкви Пресвятої Богородиці, яка віднесена до спадщини ЮНЕСКО на суму 150,0 тис.грн.
4.	Технічне переоснащення аудіосистем мережі закладів культури об'єднаної громади	2020	Реалізується		Реалізація завдання відбувається в міру наявності коштів місцевого бюджету. На даний час придбана апаратура для Мишинського, Верхньовербізького та Нижньовербізького клубу.
5.	Оптимізація діяльності мережі комунальних сільських бібліотек відповідно до сучасних потреб різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків (надання відпочинкових послуг,	2020	Частково	----	---

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	проведення подій, тематичних зустрічей, доступність бібліотечних послуг для людей з особливими потребами)				
6.	Капітальний ремонт усіх пам'ятників, що знаходяться на території громади	2018	Реалізується		Поточний ремонт об'єктів проводиться щороку
7.	Придбання мобільної сцени для проведення місцевих культурно-мистецьких заходів	2019	Повністю реалізовано	---	Придбання мобільної сцени було здійснено за сприяння програми DOBRE
8.	Розширення міжнародного співробітництва об'єднаної громади у сфері культури	Постійно	Реалізується	Оскільки виконання завдання здійснюється в межах робочого навантаження працівників апарату ради, їхня перевантаженість виконанням інших поточних завдань є основною проблемою	За підтримки Програми U-LEAD сільський голова Я.М'якущак підписав підписам з головою муніципалітету Брда, Словенія протокол про наміри співробітництва між громадами.
9.	Будівництво дренажної системи і системи водовідведення Народного дому в с. Мишин	2020	Реалізується	Брак коштів	Поглиблено дренажні рови навколо будівлі. Будівництво повноцінної дренажної системи залишається актуальним, але відкладається в часі
10.	Налагодження співпраці з іншими громадами в питанні надання освітніх послуг комунальними навчальними закладами громади (ДНЗ, школа мистецтв)	2020	Реалізується	---	«Рух» здобувачів відбувається в обидві сторони: учні закладів загальної освіти громади частково навчаються у освітніх закладах м. Коломиї, а жителі з сусідніх громад (Печеніжинська ОТГ) навчаються у навчальних закладах Нижньовербізької ОТГ
11.	Проведення реконструкції адмінбудівлі Амбулаторії Загальної Практики Сімейної Медицини с. Великий Ключів із зміною його профільного призначення на Молодіжний	2020	Не реалізується	Брак коштів	Завдання є актуальним, але на даному етапі «не підйомним» для місцевого бюджету

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	Центр				
12.	Будівництво нового приміщення будинку культури с. Великий Ключів	2025	Не реалізується	Втрата актуальності виконання завдання через брак коштів	
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Будівництво модульного спортзалу для Нижньовербізької ЗОШ	2020	Не реалізується		Проект подавався на фінансування у 2018 році на конкурс проектів ДФРР
2.	Розбудова мережі дитячих майданчиків в селах громади	2020	Реалізується	Встановлено дитячі майданчики біля всіх дитячих садків громади.	Співфінансування з програми DOBRE – 2/3 необхідної суми
3.	Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям, мультифункціональних спортивних майданчиків для осіб різних вікових категорій	2019	Частково реалізовано	Брак коштів	В межах виділеного на виконання завдання часу побудовано 1 повноцінний стадіон зі штучним покриттям в с. Верхній Вербіж, у 2020р. заплановано завершити будівництво мультифункціонального майданчика для Нижньовербізького ліцею (орієнтовна вартість 2,0 млн.грн.) та спортивного майданчика для Мишинської гімназії (1,8 млн.грн.).
4.	Впорядкування громадського простору в центральних частинах сіл об'єднаної громади	2022	Реалізується	Ймовірність забруднення центральної частини села відвідувачами розважальних заходів	Проведено облаштування земельної ділянки ур. Дуби (поруч з футбольним стадіоном) с. Мишин з подальшим її використанням під проведення

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					культурно-масових заходів
5.	Капітальний ремонт шкільної площадки перед Великоключівської ЗОШ I-III ст.	2021	Реалізується	---	Спільно з Програмою ДОБРЕ та Обласною радою у 2020р. заплановано провести капітальний ремонт шкільних майданчиків Великоключівського ліцею та Мишинської гімназії
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Створення в громаді центру надання адміністративних послуг	2018	Реалізація завершується	Затримка з поставкою обладнання для ЦНАПу	За кошти інфраструктурної субвенції с.Нижній Вербіж капітально відремонтовано приміщення сільської ради с.Нижній Вербіж, в т.ч. під потреби ЦНАП (інфраструктурна субвенція). Очікується поставка комп'ютерного обладнання від Програми U-LEAD (меблі отримано)
2.	Організація діяльності екологічної комісії, що діє на постійній основі	2019	На етапі реалізації	---	---
3.	Створення в структурі виконавчого органу сільської ради структурної одиниці, відповідальної за сферу архітектури і будівництва	2018	Не реалізовано	---	---
4.	Виокремлення в структурі виконавчого органу сільської	2020	Не реалізується	Брак коштів	Від виконання завдання відмовились з огляду на

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	ради окремого відділу культури і туризму				потенційне зростання видатків поряд із невизначеністю ефектів від передбачених дій
5.	Підвищення фахового рівня працівників виконавчого органу (курси, навчання, семінари і т. ін.)	до 2020, періодично	Реалізується	---	Працівники підвищують власну кваліфікацію як в межах Івано-Франківського ЦПіПК, так і в межах різних програм МТД, Програми DOBRE, Програми U-LEAD
6.	Відкриття в виконавчій структурі ради посади фахівця зі спеціалізацією на пошуку фінансування з фондів МТД	з 2018	Реалізується	Нестача фахівців відповідної кваліфікації у поєднанні з неконкурентною (на ринку праці) пропонованою оплатою праці	---
7.	Розвиток міжнародної співпраці з органами місцевого самоврядування інших країн ( економічній, культурній, молодіжній та інших сферах)	з 2018	Реалізується	---	За підтримки Програми U-LEAD сільський голова Я.М'якущак підписав з головою муніципалітету Брда, Словенія протокол про наміри співробітництва між громадами.
8.	Співпраця з іншими громадами в питанні вирішення комунальних проблем (збирання, сортування та вивезення ТПВ, прогортання снігу на дорогах і т. ін.)	з 2018	Реалізується	---	----
9.	Впровадження практики громадського бюджетування	2019-2020	Повністю реалізовано	Пасивність мешканців	Практика громадського бюджетування відбувається згідно з офіційно прийнятого положення
10.	Створення центру соціального розвитку та підтримки	2018	Повністю реалізовано	---	Створено комунальний заклад в с. Верхній Вербіж. За кошти програми DOBRE закуплено техніку, оновлено меблі. Діяльність Центру направлена на усі вікові категорії мешканців
<b>ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5. Підвищення якості освітніх і медичних послуг</b>					

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Закупівля діагностичного обладнання для амбулаторій об'єднаної громади	2019	Реалізується	Брак коштів	У 2019 році для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької ОТГ» придбано 2 комплекти телемедичного обладнання. Загальна вартість закупівлі складає <b>216 тис.грн.</b> З державного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості спрямовано 198 тисяч, а з сільського бюджету громади 18 тисяч гривень. По одному комплекту передано в амбулаторії с. Нижній Вербіж та с. Великий Ключів.
2.	Запровадження при комунальних загальноосвітніх школах позаурочних занять спортивного спрямування	2019	Повністю реалізовано	---	Спортивні гуртки діють при кожній місцевій школі
3.	Підвищення рівня технічної оснащеності шкіл громади	2019-2021	Реалізується	---	Повністю забезпечуються потреби НУШ, поступово модернізується техніка в місцевих школах
4.	Придбання сучасних комп'ютерних навчальних класів для комунальних загальноосвітніх закладів	2021	Реалізується	---	<b>За 2019р. придбано:</b> <b>Нижньовербізький ліцей</b> ✓ 18 комп'ютерів та 5 ноутбуків на суму <b>431 425 грн.</b> ✓ 3 відеопроєктори – <b>43 197 грн.</b> ✓ 2 інтерактивні дошки - <b>39 790 грн.</b> ✓ 4 кольорові принтери – <b>24 796 грн.</b> <b>Великоключівський ліцей</b> ✓ 19 комп'ютерів та 3 ноутбуки на суму <b>411 604грн.</b> ✓ 5 телевізорів – <b>44 245 грн.</b>

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3 відеопроєктори – 43 197 грн.</li> <li>✓ 2 інтерактивні дошки - 39 790 грн.</li> <li>✓ 4 кольорові принтери – 24 796 грн.</li> </ul> <b>Мишинська гімназія</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 12 комп'ютерів та 3 ноутбуки на суму 279 785 грн.</li> <li>✓ 2 телевізори – 17 580 грн.</li> <li>✓ 3 відеопроєктори – 43 197 грн.</li> <li>✓ 1 інтерактивна дошка – 19 985 грн.</li> <li>✓ 3 кольорові принтери – 18 597 грн.</li> </ul>
5.	Забезпечення доступом до високошвидкісного Інтернету шкіл громади	2018	Частково реалізовано	---	Завдання в передбачені терміни реалізовано
6.	Закупівля аудіосистем для потреб загальноосвітніх шкіл громади	2018	Частково реалізовано	Брак коштів на повномасштабну реалізацію завдання	В попередніх роках оновлено аудіо системи Великоключівського та Нижньовербізького ліцею
7.	Технічне переоснащення актового залу Мишинської ЗОШ (закупівля великого екрану, мультимедійної апаратури, стільців)	2020	Реалізується		Відповідне обладнання придбано
8.	Відкриття при комунальних ДНЗ факультативних занять для поглибленого вивчення англійської мови на засадах самоокупності	2019	Реалізується		Передбачений зміст завдання став частиною функцій відкритого минулого року спільно з програмою DOBRE Центру соціальної взаємодії та підтримки (завдання 3.10 Стратегії)
9.	Забезпечення Нижньовербізької амбулаторії сімейної медицини централізованим водопостачанням	2018	Повністю реалізовано	---	Забезпечення централізованим водопостачанням відбувалось разом із комплексним ремонтом приміщення амбулаторії
10.	Переоснащення адмінбудівлі старости	2018	Виконано	---	Всі заплановані роботи виконано



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	с. Великий Ключів із зміною його профільного призначення на Амбулаторію Загальної Практики Сімейної Медицини				
11.	Переоснащення приміщення майстерні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під шкільну їдальню	2020	Не реалізується	Втрата актуальності завдання	В середньо-строковій перспективі демографічні тенденції не засвідчують потребу в додаткових приміщеннях
12.	Переоснащення приміщення шкільної їдальні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під класний кабінет початкової школи відповідно до вимог програми Нової Української Школи	2020	Не реалізується	Втрата актуальності завдання	В середньо-строковій перспективі демографічні тенденції не засвідчують потребу в додаткових приміщеннях



## Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)